

PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA IEC-NTC-ISO 60-601

No. L1521125

Fecha de Ejecución: 2025-11-19

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
TELÉFONO: (606)3119058
DIRECCIÓN: CRA 4 # 24-88
CIUDAD: PEREIRA
CORREO: coordinacion.biomedicos@husj.gov.co

INFORMACION DEL INSTRUMENTO

EQUIPO: ELECTROCARDIOGRAFO
MARCA: EDAN
MODELO: SE-601C
SERIE: 310017-M13B04760021
NUMERO DE ACTIVO: 546060
UBICACIÓN: CONSULTA EXTERNA

Equipo	Modelo	Serie	Fecha de Calibración
Analizador de Seguridad Eléctrica	ESA 615	2757031	2025-01-13

PRUEBA REALIZADA	Especificación.	Medición	Unidad	Pasa/Falla
Voltaje de Línea	110 V	125.4	V	Pasa
Resistencia de Protección a Tierra	≤ 0.2	0.181	Ω	Pasa
Resistencia de Aislamiento L1-L2-Case	≥ 2	100	M Ω	Pasa
Resistencia de Aislamiento Partes Aplicadas-Case	≥ 2	100	M Ω	Pasa
Fuga de Corriente Tierra (Pol Normal)	≤ 500	73.4	μA	Pasa
Fuga de Corriente Tierra (L2 Open)	≤ 1000	73.0	μA	Pasa
Fuga de Corriente Tierra (Pol Inv)	≤ 500	72.2	μA	Pasa
Fuga de Corriente Tierra (Pol Inv - L2 Open)	≤ 1000	143.6	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Pol Normal)	≤ 100	0.4	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (L2 Open)	≤ 500	0.4	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Earth Open)	≤ 500	142.5	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Pol Inv)	≤ 100	71.9	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Pol Inv - L2 Open)	≤ 500	0.4	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Pol Inv - Earth Open)	≤ 500	142.9	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (Pol Normal)	≤ 10	0.5	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (L2 Open)	≤ 50	0.5	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (Earth Open)	≤ 50	0.5	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (Pol Inv)	≤ 10	0.5	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (Pol Inv - L2 Open)	≤ 50	0.5	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (Pol Inv - Earth Open)	≤ 50	0.5	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (Pol Normal)	≤ 10	0.7	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (L2 Open)	≤ 50	0.6	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (Earth Open)	≤ 50	0.6	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (Pol Inv)	≤ 10	0.7	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (Pol Inv - L2 Open)	≤ 50	0.5	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (Pol Inv - Earth Open)	≤ 50	0.7	μA	Pasa
RED en Partes Aplicadas (Normal)	≤ 50	2.7	μA	Pasa
RED en Partes Aplicadas (Reverse)	≤ 50	2.1	μA	Pasa
Equipo permaneció encendido durante la totalidad de la prueba		Si	X	No
Existe puesta a tierra en la ubicación del equipo		Si	X	No

COD: PS-F0012 - VERSION 02

Líneas de alimentación: L1 = Fase; L2 = Neutro; Earth = Tierra

Elaboró

Leire Garcia

LEIRE GARCIA MORALES

Metrologa



Av 30 de Agosto Nro 87- 298



prestacionservicios@coodesuris.com



(6) 35154 66