

PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA IEC-NTC-ISO 60-601

No. L1511125

Fecha de Ejecución: 2025-11-12

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
TELÉFONO: (606)3119058
DIRECCIÓN: CRA 4 # 24-88
CIUDAD: PEREIRA
CORREO: coordinacion.biomedicos@husj.gov.co

INFORMACION DEL INSTRUMENTO

EQUIPO: ELECTROCARDIOGRAFO
MARCA: EDAN
MODELO: SE-601
SERIE: 360251-M19909360008
NUMERO DE ACTIVO: 573995
UBICACIÓN: EXPANSION ADULTOS


Equipo	Modelo	Serie	Fecha de Calibración
Analizador de Seguridad Eléctrica	ESA 615	2757031	2025-01-13

PRUEBA REALIZADA	Especificación.	Medición	Unidad	Pasa/Falla
Voltaje de Línea	110 V	125.9	V	Pasa
Resistencia de Protección a Tierra	≤ 0.2	0.183	Ω	Pasa
Resistencia de Aislamiento L1-L2-Case	≥ 2	100	M Ω	Pasa
Resistencia de Aislamiento Partes Aplicadas-Case	≥ 2	98.2	M Ω	Pasa
Fuga de Corriente Tierra (Pol Normal)	≤ 500	71.4	μA	Pasa
Fuga de Corriente Tierra (L2 Open)	≤ 1000	137.4	μA	Pasa
Fuga de Corriente Tierra (Pol Inv)	≤ 500	68.5	μA	Pasa
Fuga de Corriente Tierra (Pol Inv - L2 Open)	≤ 1000	137.9	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Pol Normal)	≤ 100	0.4	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (L2 Open)	≤ 500	0.4	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Earth Open)	≤ 500	0.4	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Pol Inv)	≤ 100	0.4	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Pol Inv - L2 Open)	≤ 500	0.4	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Pol Inv - Earth Open)	≤ 500	0.5	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (Pol Normal)	≤ 10	3.5	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (L2 Open)	≤ 50	0.9	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (Earth Open)	≤ 50	2.1	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (Pol Inv)	≤ 10	0.8	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (Pol Inv - L2 Open)	≤ 50	3.8	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (Pol Inv - Earth Open)	≤ 50	21.1	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (Pol Normal)	≤ 10	0.7	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (L2 Open)	≤ 50	0.9	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (Earth Open)	≤ 50	4.2	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (Pol Inv)	≤ 10	4.2	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (Pol Inv - L2 Open)	≤ 50	0.9	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (Pol Inv - Earth Open)	≤ 50	4.2	μA	Pasa
RED en Partes Aplicadas (Normal)	≤ 50	10.4	μA	Pasa
RED en Partes Aplicadas (Reverse)	≤ 50	9.3	μA	Pasa
Equipo permaneció encendido durante la totalidad de la prueba		Si	X	No
Existe puesta a tierra en la ubicación del equipo		Si	X	No

COD: PS-F0012 - VERSION 02

Líneas de alimentación: L1 = Fase; L2 = Neutro; Earth = Tierra

Elaboró



LEIRE GARCIA MORALES

 Metrologa