

PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA IEC-NTC-ISO 60-601

No. J1631125

Fecha de Ejecución: 2025-11-21

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
TELÉFONO: (606)3119058
DIRECCIÓN: CRA 4 # 24-88
CIUDAD: PEREIRA
CORREO: coordinacion.biomedicos@husj.gov.co

INFORMACION DEL INSTRUMENTO

EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES
MARCA: MINDRAY
MODELO: MEC-1200
SERIE: CC-32125138
NUMERO DE ACTIVO: 545094
UBICACIÓN: RECUPERACIÓN

Equipo	Modelo	Serie	Fecha de Calibración
Analizador de Seguridad Eléctrica	ESA 615	2757031	2025-01-13

PRUEBA REALIZADA	Especificación.	Medición	Unidad	Pasa/Falla
Voltaje de Linea	110 V	124,4	V	Pasa
Resistencia de Protección a Tierra	$\leq 0,2$	0,155	Ω	Pasa
Resistencia de Aislamiento L1-L2-Case	≥ 2	100	M Ω	Pasa
Resistencia de Aislamiento Partes Aplicadas-Case	≥ 2	95	M Ω	Pasa
Fuga de Corriente Tierra (Pol Normal)	≤ 500	102,4	μA	Pasa
Fuga de Corriente Tierra (L2 Open)	≤ 1000	107,6	μA	Pasa
Fuga de Corriente Tierra (Pol Inv)	≤ 500	11,1	μA	Pasa
Fuga de Corriente Tierra (Pol Inv - L2 Open)	≤ 1000	21,3	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Pol Normal)	≤ 100	0,3	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (L2 Open)	≤ 500	0,3	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Earth Open)	≤ 500	102,8	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Pol Inv)	≤ 100	0,3	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Pol Inv - L2 Open)	≤ 500	0,3	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Pol Inv - Earth Open)	≤ 500	11,3	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (Pol Normal)	≤ 10	2,2	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (L2 Open)	≤ 50	2,2	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (Earth Open)	≤ 50	2,2	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (Pol Inv)	≤ 10	2,2	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (Pol Inv - L2 Open)	≤ 50	2,2	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (Pol Inv - Earth Open)	≤ 50	2,2	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (Pol Normal)	≤ 10	0,8	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (L2 Open)	≤ 50	1,1	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (Earth Open)	≤ 50	6,0	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (Pol Inv)	≤ 10	0,8	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (Pol Inv - L2 Open)	≤ 50	0,9	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (Pol Inv - Earth Open)	≤ 50	1,4	μA	Pasa
RED en Partes Aplicadas (Normal)	≤ 50	11,8	μA	Pasa
RED en Partes Aplicadas (Reverse)	≤ 50	10,6	μA	Pasa
Equipo permaneció encendido durante la totalidad de la prueba		Si	X	No
Existe puesta a tierra en la ubicación del equipo		Si	X	No

COD: PS-F0012 - VERSION 02

Lineas de alimentación: L1 = Fase; L2 = Neutro; Earth = Tierra

Elaboró


JÓRGE CARDONA IDARRAGA
Metrólogo