

PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA IEC-NTC-ISO 60-601

No. F0231025 Fecha de Ejecución: 2025-10-23

INFORMACION DEL SOLICITANTE		INFORMACION DEL INSTRUMENTO	
INSTITUCIÓN:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE	EQUIPO:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
TELÉFONO:	(606)3119058	MARCA:	EDAN
DIRECCIÓN:	CRA 4 # 24-88	MODELO:	M50
CIUDAD:	PEREIRA	SERIE:	333123-M13707020070-01
CORREO:	coordinacion.biomedicos@husj.gov.co	NUMERO DE ACTIVO:	545373
		UBICACIÓN	HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA

Equipo	Modelo	Serie	Fecha de Calibración
Analizador de Seguridad Eléctrica	ESA 615	2757031	2025-01-13

PRUEBA REALIZADA	Especificación.	Medición	Unidad	Pasa/Falla
Voltaje de Linea	110 V	121.7	V	Pasa
Resistencia de Protección a Tierra	≤ 0.2	0.178	Ω	Pasa
Resistencia de Aislamiento L1-L2-Case	≥ 2	100	MΩ	Pasa
Resistencia de Aislamiento Partes Aplicadas-Case	≥ 2	100	MΩ	Pasa
Fuga de Corriente Tierra (Pol Normal)	≤ 500	65.7	μA	Pasa
Fuga de Corriente Tierra (L2 Open)	≤ 1000	121.4	μA	Pasa
Fuga de Corriente Tierra (Pol Inv)	≤ 500	53.2	μA	Pasa
Fuga de Corriente Tierra (Pol Inv - L2 Open)	≤ 1000	121.9	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Pol Normal)	≤ 100	0.3	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (L2 Open)	≤ 500	0.3	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Earth Open)	≤ 500	66.3	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Pol Inv)	≤ 100	0.3	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Pol Inv - L2 Open)	≤ 500	0.3	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Pol Inv - Earth Open)	≤ 500	62.3	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (Pol Normal)	≤ 10	0.8	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (L2 Open)	≤ 50	0.9	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (Earth Open)	≤ 50	2.4	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (Pol Inv)	≤ 10	0.8	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (Pol Inv - L2 Open)	≤ 50	0.8	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (Pol Inv - Earth Open)	≤ 50	2.8	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (Pol Normal)	≤ 10	1.3	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (L2 Open)	≤ 50	1.6	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (Earth Open)	≤ 50	4.1	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (Pol Inv)	≤ 10	1.3	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (Pol Inv - L2 Open)	≤ 50	1.3	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (Pol Inv - Earth Open)	≤ 50	4.1	μA	Pasa
RED en Partes Aplicadas (Normal)	≤ 50	12.3	μA	Pasa
RED en Partes Aplicadas (Reverse)	≤ 50	13.5	μA	Pasa
Equipo permaneció encendido durante la totalidad de la prueba		Si	X	No
Existe puesta a tierra en la ubicación del equipo		Si	X	No

COD: PS-F0012 - VERSION 02

Lineas de alimentación: L1 = Fase; L2 = Neutro; Earth = Tierra

Elaboró