

PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA IEC-NTC-ISO 60-601

No. **M1321025**

Fecha de Ejecución: 2025-10-15

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
TELÉFONO: (606)3119058
DIRECCIÓN: CRA 4 # 24-88
CIUDAD: PEREIRA
CORREO: Coordinacion.biomedicos@husj.gov.co

INFORMACION DEL INSTRUMENTO

EQUIPO: VENTILADOR
MARCA: CAREFUSION/VYAIR
MODELO: VELA COMPREHENSIVE 16532-08
SERIE: CAT02987
NUMERO DE ACTIVO: 573967
UBICACIÓN: INTERMEDIOS

Equipo	Modelo	Serie	Fecha de Calibración
Analizador de Seguridad Eléctrica	ESA 615	2757031	2025-01-13

PRUEBA REALIZADA	Especificación.	Medición	Unidad	Pasa/Falla
Voltaje de Línea	110 V	118.1	V	Pasa
Resistencia de Protección a Tierra	≤ 0.2	0.189	Ω	Pasa
Resistencia de Aislamiento L1-L2-Case	≥ 2	100	M Ω	Pasa
Fuga de Corriente Tierra (Pol Normal)	≤ 500	100.0	μA	Pasa
Fuga de Corriente Tierra (L2 Open)	≤ 1000	113.5	μA	Pasa
Fuga de Corriente Tierra (Pol Inv)	≤ 500	91.3	μA	Pasa
Fuga de Corriente Tierra (Pol Inv - L2 Open)	≤ 1000	112.4	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Pol Normal)	≤ 100	0.4	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (L2 Open)	≤ 500	0.4	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Earth Open)	≤ 500	91.7	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Pol Inv)	≤ 100	0.4	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Pol Inv - L2 Open)	≤ 500	0.4	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Pol Inv - Earth Open)	≤ 500	90.8	μA	Pasa
Equipo permaneció encendido durante la totalidad de la prueba		Si	X	No
Existe puesta a tierra en la ubicación del equipo		Si	X	No

COD: PS-FO012 - VERSION 02

Lineas de alimentación: L1 = Fase; L2 = Neutro; Earth = Tierra

Elaboró



JORGE CARDONA IDARRAGA

 Metrólogo