

PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA IEC-NTC-ISO 60-601

No. M3551125

Fecha de Ejecución: 2025-11-25

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
TELÉFONO: 3 119058
DIRECCIÓN: CRA 4#24-88
CIUDAD: PEREIRA - RISARALDA
CORREO: biomedicos@husj.gov.co

INFORMACION DEL INSTRUMENTO

EQUIPO: MONITOR SIGNOS VITALES
MARCA: MINDRAY
MODELO: MEC-1200
SERIE: CC-32125148
Inventario Institución: 545095
Ubicación: URGENCIAS

Equipo	Modelo	Serie	Fecha de Calibración
Analizador de Seguridad Eléctrica	ESA 615	2757031	2025-01-13

PRUEBA REALIZADA	Especificación.	Medición	Unidad	Pasa/Falla
Voltaje de Línea	110 V	120.4	V	Pasa
Resistencia de Protección a Tierra	≤ 0.2	0.117	Ω	Pasa
Resistencia de Aislamiento L1-L2-Case	≥ 2	100	M Ω	Pasa
Resistencia de Aislamiento Partes Aplicadas-Case	≥ 2	95.3	M Ω	Pasa
Fuga de Corriente Tierra (Pol Normal)	≤ 500	75.6	μA	Pasa
Fuga de Corriente Tierra (L2 Open)	≤ 1000	137.6	μA	Pasa
Fuga de Corriente Tierra (Pol Inv)	≤ 500	75.2	μA	Pasa
Fuga de Corriente Tierra (Pol Inv - L2 Open)	≤ 1000	134.0	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Pol Normal)	≤ 100	0.5	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (L2 Open)	≤ 500	0.5	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Earth Open)	≤ 500	73.6	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Pol Inv)	≤ 100	0.5	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Pol Inv - L2 Open)	≤ 500	0.5	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Pol Inv - Earth Open)	≤ 500	77.8	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (Pol Normal)	≤ 10	5.1	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (L2 Open)	≤ 50	5.1	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (Earth Open)	≤ 50	5.1	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (Pol Inv)	≤ 10	5.1	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (Pol Inv - L2 Open)	≤ 50	5.1	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (Pol Inv - Earth Open)	≤ 50	5.1	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (Pol Normal)	≤ 10	0.5	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (L2 Open)	≤ 50	0.5	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (Earth Open)	≤ 50	1.1	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (Pol Inv)	≤ 10	0.5	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (Pol Inv - L2 Open)	≤ 50	0.5	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (Pol Inv - Earth Open)	≤ 50	1.1	μA	Pasa
Partes Aplicadas MAP (Normal)	≤ 50	6.5	μA	Pasa
Partes Aplicadas MAP (Reverse)	≤ 50	6.8	μA	Pasa
Existe puesta a tierra en la ubicación del equipo		Si	X	No
Equipo permaneció encendido durante la totalidad de la prueba		Si	X	No

COD: PS-F0012 - VERSION 02

Líneas de alimentación: L1 = Fase; L2 = Neutro; Earth = Tierra

Realizó



JORGE CARDONA IDARRAGA
Metrólogo

Cooperativa de Entidades de Salud del Risaralda
Avenida 30 de Agosto 87 298 Pereira Risaralda
PBX: (6) 3272070
www.coodesuris.com