

PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA IEC-NTC-ISO 60-601

No. M3641125

Fecha de Ejecución: 2025-11-25

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
TELÉFONO: (606)3119058
DIRECCIÓN: CRA 4 # 24-88
CIUDAD: PEREIRA
CORREO: coordinacion.biomedicos@husj.gov.co

INFORMACION DEL INSTRUMENTO

EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES
MARCA: COMEN
MODELO: STAR8000E
SERIE: E7200519041
Inventario Institución: 573305
Ubicación: URGENCIAS

Equipo	Modelo	Serie	Fecha de Calibración
Analizador de Seguridad Eléctrica	ESA 615	2757031	2025-01-13

PRUEBA REALIZADA	Especificación.	Medición	Unidad	Pasa/Falla
Voltaje de Línea	110 V	121.3	V	Pasa
Resistencia de Protección a Tierra	≤ 0.2	0.154	Ω	Pasa
Resistencia de Aislamiento L1-L2-Case	≥ 2	100	M Ω	Pasa
Resistencia de Aislamiento Partes Aplicadas-Cas	≥ 2	94.3	M Ω	Pasa
Fuga de Corriente Tierra (Pol Normal)	≤ 500	27.4	μA	Pasa
Fuga de Corriente Tierra (L2 Open)	≤ 1000	49.6	μA	Pasa
Fuga de Corriente Tierra (Pol Inv)	≤ 500	28.1	μA	Pasa
Fuga de Corriente Tierra (Pol Inv - L2 Open)	≤ 1000	52.1	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Pol Normal)	≤ 100	0.4	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (L2 Open)	≤ 500	0.4	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Earth Open)	≤ 500	28.6	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Pol Inv)	≤ 100	0.4	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Pol Inv - L2 Open)	≤ 500	0.4	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Pol Inv - Earth Open)	≤ 500	27.6	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (Pol Normal)	≤ 10	2.3	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (L2 Open)	≤ 50	2.3	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (Earth Open)	≤ 50	2.3	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (Pol Inv)	≤ 10	2.3	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (Pol Inv - L2 Open)	≤ 50	2.3	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (Pol Inv - Earth Open)	≤ 50	2.3	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (Pol Normal)	≤ 10	0.9	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (L2 Open)	≤ 50	1.2	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (Earth Open)	≤ 50	1.4	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (Pol Inv)	≤ 10	0.9	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (Pol Inv - L2 Open)	≤ 50	1.2	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (Pol Inv - Earth Open)	≤ 50	1.2	μA	Pasa
RED en Partes Aplicadas (Normal)	≤ 50	14.7	μA	Pasa
RED en Partes Aplicadas (Reverse)	≤ 50	15.6	μA	Pasa
Equipo permaneció encendido durante la totalidad de la prueba		Si	X	No
Existe puesta a tierra en la ubicación del equipo		Si	X	No

COD: PS-FO012 - VERSION 02

Líneas de alimentación: L1 = Fase; L2 = Neutro; Earth = Tierra

Elaboró


JORGE CARDONA IDARRAGA
Metrólogo

Cooperativa de Entidades de Salud del Risaralda
Avenida 30 de Agosto 87 298 Pereira Risaralda
PBX: (6) 3272070
www.coodesuris.com