

PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA IEC-NTC-ISO 60-601

No. M0581025

Fecha de Ejecución: 2025-10-07

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
TELÉFONO: 3 119058
DIRECCIÓN: CRA 4#24-88
CIUDAD: PEREIRA - RISARALDA
CORREO: biomedicos@husj.gov.co

INFORMACION DEL INSTRUMENTO

EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES
MARCA: EDAN
MODELO: IM70
SERIE: 360080-M20909270005
Inventario Institución: 572660
Ubicación: URGENCIAS

Equipo	Modelo	Serie	Fecha de Calibración
Analizador de Seguridad Eléctrica	ESA 615	2757031	2025-01-13

PRUEBA REALIZADA	Especificación.	Medición	Unidad	Pasa/Falla
Voltaje de Línea	110 V	117,4	V	Pasa
Resistencia de Protección a Tierra	$\leq 0,2$	0,187	Ω	Pasa
Resistencia de Aislamiento L1-L2-Case	≥ 2	100	M Ω	Pasa
Resistencia de Aislamiento Partes Aplicadas-Case	≥ 2	100	M Ω	Pasa
Fuga de Corriente Tierra (Pol Normal)	≤ 500	78,8	μA	Pasa
Fuga de Corriente Tierra (L2 Open)	≤ 1000	108,7	μA	Pasa
Fuga de Corriente Tierra (Pol Inv)	≤ 500	85,8	μA	Pasa
Fuga de Corriente Tierra (Pol Inv - L2 Open)	≤ 1000	109,3	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Pol Normal)	≤ 100	0,4	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (L2 Open)	≤ 500	0,4	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Earth Open)	≤ 500	77,5	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Pol Inv)	≤ 100	0,4	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Pol Inv - L2 Open)	≤ 500	0,4	μA	Pasa
Fuga de Corriente Chasis (Pol Inv - Earth Open)	≤ 500	71,9	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (Pol Normal)	≤ 10	5,3	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (L2 Open)	≤ 50	5,3	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (Earth Open)	≤ 50	5,3	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (Pol Inv)	≤ 10	5,3	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (Pol Inv - L2 Open)	≤ 50	5,3	μA	Pasa
Fuga de Corriente PA (Pol Inv - Earth Open)	≤ 50	5,3	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (Pol Normal)	≤ 10	0,7	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (L2 Open)	≤ 50	0,7	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (Earth Open)	≤ 50	1,6	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (Pol Inv)	≤ 10	0,6	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (Pol Inv - L2 Open)	≤ 50	0,8	μA	Pasa
Fuga de Corriente Aux PA (Pol Inv - Earth Open)	≤ 50	1,6	μA	Pasa
Partes Aplicadas MAP (Normal)	≤ 50	7,1	μA	Pasa
Partes Aplicadas MAP (Reverse)	≤ 50	6,5	μA	Pasa
Existe puesta a tierra en la ubicación del equipo		Si	X	No
Equipo permaneció encendido durante la totalidad de la prueba		Si	X	No

COD: PS-F0012 - VERSION 02

Líneas de alimentación: L1 = Fase; L2 = Neutro; Earth = Tierra

Realizó



JORGE CARDONA IDARRAGA
Metrólogo

Cooperativa de Entidades de Salud del Risaralda
Avenida 30 de Agosto 87 298 Pereira Risaralda
PBX: (6) 3272070
www.coodesuris.com