	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA**	**CÓDIGO:** GRF3MAN-FR55 **VERSIÓN:** 4.0
	LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DESFIBRILADOR	**FECHA:** 03-02-2025 **PÁGINA:** 1 DE 2

EQUIPO		**MARCA**	
MODELO		**SERIE**	
ACTIVO FIJO		**UBICACIÓN**	

ACTIVIDADES REALIZADAS	**FECHA**		
	C	**NC**	**NA**
Asegúrese de que el equipo se encuentre limpio, sin humedad, sin objetos extraños y carcasa y etiquetas en buen estado			
Revisión de alarmas y configuración (Hora y fecha, limites de alarmas)			
Revisión estado físico de pulsadores, indicadores, palas , display y swiches			
Revisión cable de poder, protecciones, fusibles, enchufe y receptáculo			
Revision general de accesorios (Cable ECG, sensor y extensión SPO2, manguera y brazalete PNI, capnografia, palas)			
Revisión del piloto de conexión de AC y carga de báteria			
Revisión impresora			
Realización del test			
Revisión del modo sincronico			
Revisión del modo DEA			
Revisión marcpasos			
Revision de la bateria, estado fisico, bornes, test y cambio de ser necesario			
Limpieza general			
Pruebas de funcionamiento general			

PRUEBAS DE ENERGIA CON CONEXIÓN AC	**VALOR**
50 J (±5J)	
100 J (±5J)	
200 J (±5J)	

PRUEBA DE ENERGIA CON BATERIA	**VALOR**
50 J (±5J)	
100 J (±5J)	
200 J (±5J)	

LECTURA DE BPM	**VALOR**
60	
120	

SEGURIDAD ELECTRICA	**VALOR**	**NA**
Red eléctrica L1-L2		
Red eléctrica L1-gnd		
Red eléctrica L2-gnd		

Resistencia cable de poder EBP (≤ 0,2 Ω)		

Hospital Universitario San Jorge Pereira	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO** **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA**	**CÓDIGO:** GRF3MAN-FR55 **VERSIÓN:** 4.0
	LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DESFIBRILADOR	**FECHA:** 03-02-2025 **PÁGINA:** 2 DE 2

EQUIPO		**MARCA**	
MODELO		**SERIE**	
ACTIVO FIJO		**UBICACIÓN**	

SEGURIDAD ELECTRICA	VALOR	NA
Corriente de fuga a tierra Neutro abierto (≤ 1000 µA)		
Corriente de fuga a tierra Normal (≤ 500 µA)		
Corriente de Fuga a chasis EBP Normal (≤ 100 µA)		
Corriente de Fuga a chasis EBP Neutro abierto (≤ 500 µA)		
Corriente de Fuga a chasis EBP Tierra abierta (≤ 500 µA)		

OBSERVACIONES

REALIZADO POR	RECIBIDO POR

TABLA DE CONVENCIONES					
C	CUMPLE	**NC**	NO CUMPLE	**NA**	NO APLICA

AC	CORRIENTE ALTERNA	**BPM**	LATIDOS POR MINUTO	**NA**	NO APLICA